

COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

N.Settoriale 257

N. Reg.Gen. 542 del 28.08.2023

DETERMINAZIONE

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI – ARTURO CIAMPI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 7° S.A.L. ALL'IMPRESA FRANCO GIUSEPPE SUI LAVORI DI 'RIUNIONE ED AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL 1° STRALCIO E DI QUELLO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE FORANEE, DELLE BANCHINE, DELLO SCALO DI ALAGGIO E DEI FONDALI DELL'APPRODO DI SCALO GALERA - MALFA E DELLA P.V.S. DEFINITIVA'. CUP: J84B04000190006 - CIG: 8451919832.

PREMESSO:

Che con Determina Sindacale n.17 del 26.09.2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Arturo Ciampi, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

Che con Deliberazione di G.M. n.139 del 06.04.1990 è stato è stato incaricato per la Progettazione a Direzione dei Lavori l'ing. Francesco Giordano iscritto al n. 3152 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo;

Che il progetto generale aggiornato, considerato come definitivo, è stato esaminato dalla Conferenza di servizi che ha avuto luogo presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 21.07.2004 ed è stato ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica;

Che successivamente, a seguito dell'inserimento dell'opera portuale di Scalo Galera nell'elenco POR 2000-2006 misura 6.03, Piano degli Interventi "Porti delle Isole Eolie (ME) – Opere per la messa in sicurezza dei Porti nelle Isole Eolie", per l'importo di € 4.800.000,00, l'Amministrazione Comunale ha invitato l'ing. Francesco Giordano a redigere il progetto esecutivo di 1° stralcio di importo pari a quello assegnato dall'Assessorato Regionale LL. PP.;

Che finanziato il progetto di primo stralcio nell'ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 – Misura 6.03, da parte dell'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.705/14 del 15 maggio 2007, per effetto della gara espletata, i lavori di primo stralcio sono stati aggiudicati e contrattualizzati all'impresa "SI. GEN. CO. SISTEMI GENERALI COSTRUZIONI s.p.a.";

Che successivamente al finanziamento del primo stralcio con D.D.G. n. 705 del 15.05.2007 da parte dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, quest'ultimo ha richiesto al Comune di Malfa, Ente Attuatore, con nota prot. n. 29902 del 06.05.2008 il progetto esecutivo relativo al 2° stralcio di completamento;

Che conseguentemente a tale richiesta da parte dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, con nota prot. n. 2876 del 12.06.2008 il Comune di Malfa ha richiesto all'ing. Francesco Giordano il progetto esecutivo



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

del 2° stralcio di completamento;

Che con nota del 30.07.2008, in riscontro a quanto richiesto dal Comune di Malfa con prot. n. 2876 del 12.06.2008, l'ing. Francesco Giordano ha trasmesso il progetto esecutivo di 2° stralcio di completamento al Comune di Malfa;

Che con D.D.G. n. 1681/S.05.02 del 07.08.2008 l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici revocava al Comune di Malfa e contestualmente avocava a sé le funzioni di soggetto attuatore e di stazione appaltante;

Che con provvedimento prot. n. 428/09 del 16.02.2009 l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici ha finanziato il progetto esecutivo del 2° stralcio di completamento summenzionato ed in data 08.10.2010 è stato regolarmente verificato e validato ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/1999;

Che pubblicato in data 14.10.2010, dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, il bando di gara per pubblico incanto relativo alla realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo del 2° stralcio di completamento, con successiva nota n. 32080 del 28.03.2012 lo stesso Assessorato ha comunicato all'Amministrazione comunale di Malfa che per problemi connessi ai tempi tecnici necessari allo UREGA per la verifica delle offerte anomale volte all'individuazione della ditta aggiudicataria, avvenuta soltanto in data 18.02.2011, il finanziamento non risultava più disponibile in quanto la procedura sopra citata doveva avere una obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2010 e pertanto con DDG n. 1819/S8.01 del 25.07.2014 è stato annullato in autotutela il bando di gara;

Che i lavori del 1° stralcio non sono stati ultimati per problematiche finanziarie dell'impresa appaltatrice che hanno comportato l'abbandono da parte della stessa del cantiere e la conseguente risoluzione del contratto disposta con D.D.S. del 29.04.2013 n.1295 registrato alla Corte dei Conti in data 11.06.2013;

Che per effetto della risoluzione contrattuale disposta con D.D.S. del 29.04.2013, sopra citata, è stato necessario redigere il progetto dei lavori di completamento del primo stralcio esecutivo approvato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n. 1873 del 31.07.2014, registrato alla Corte dei Conti il 15.10.2014 reg. 1 Fg. 75 ed i lavori per effetto di gara sono stati contrattualizzati con contratto d'appalto in data 23.07.2015 all'impresa Scuttari per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 2% di €1.244.420,74 e € 81.530,86 per oneri di sicurezza;

Che a seguito dell'inserimento dell'intervento, con delibere della Giunta Regionale n.288 del 26.11.2015 e n.344 del 29.12.2015, nel "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana 2015" l'Amministrazione Comunale di Malfa con nota prot. n. 4153 del 26.09.2016 ha richiesto al progettista incaricato l'aggiornamento del progetto esecutivo di completamento;

Che il progettista incaricato ha stato redatto l'aggiornamento del progetto esecutivo di completamento – 2° Stralcio, che teneva conto dei pareri acquisiti nelle conferenze di servizi per l'approvazione dell'originario progetto definitivo e di quelli di 1° stralcio e delle pertinenti varianti, nonché delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 6703 del 31.10.2006 dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e di quelle contenute del provvedimento n. 87621 del 20.12.2006, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 2 V.A.S. V.I.A. e del successivo;



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

Che il progetto esecutivo dei lavori di completamento- 2° stralcio dell'importo complessivo di €13.700.000,00 di cui €10.890.000,00 per lavori a base d'asta, €310.000,00 per attuazione dei piani di sicurezza ed €2.500.000,00 per somme a disposizione, è stato approvato in Conferenza Speciale di Servizi nella sua terza ed ultima seduta tenutasi in data 19/07/2017 (prima e seconda seduta rispettivamente in data 18 maggio 2017 e 28 giugno 2017) presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina.

Che i lavori del 1° stralcio di completamento, consegnati all'impresa Scuttari in data 08.06.2016, non si sono sviluppati secondo il programma per problemi riconducibili all'impresa. Conseguentemente con nota n. 42562 del 29.08.2019 il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali dell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha disposto l'avvio delle procedure per la risoluzione contrattuale;

Che con nota n. 17874 del 28/03/2019 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti- Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in riscontro alla Delibera del 26/03/2019 della Giunta di Governo Regionale, con la quale la stessa ha approvato la deroga per l'utilizzo delle risorse liberate, finalizzate al finanziamento del progetto dei lavori di riqualifica ed adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa (ME), per un importo totale di 19.200.000 €, invitando l'Amministrazione Comunale a riunificare i progetti del 1° stralcio di completamento e del progetto di completamento del 2017 adeguando lo stesso alle nuove normative e al prezzario vigente, provvedendo all'acquisizione dei pareri necessari;


Che l'Amministrazione Comunale di Malfa con nota n. 1219 del 28/03/2019 ha richiesto al progettista incarico Ing. Francesco Giordano, in esecuzione alla nota assessoriale sopra descritta, di riunificare i progetti relativi al 1° stralcio funzionale e di completamento del 2017, aggiornando il progetto alle normative vigenti e al prezzario regionale del gennaio 2019, al fine dell'acquisizione in linea tecnica del parere della Commissione Regionale LL.PP. e per la conseguente approvazione in linea amministrativa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Che il progettista, incaricato, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo di riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quello di completamento dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera, dell'importo complessivo di € 19.200.000,00 di cui € 15.500.000,00 per lavori a base d'asta, € 400.000,00 per attuazione dei piani di sicurezza ed € 3.300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che in relazione agli elaborati presentati le opere previste si possono ritenere tecnicamente ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del D Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

Che i prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono stati desunti dal Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche anno 2019;

Che sul progetto, la Conferenza Speciale dei Servizi convocata ai sensi dell'art.5 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 nella sua seconda ed ultima seduta tenutasi in data 17 dicembre 2019 presso la Commissione Regionale Lavori Pubblici – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico (prima seduta in data 04 dicembre 2019) ha espresso parere favorevole in linea tecnica



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

condizionato da prescrizioni per le quali si è prontamente provveduto a rispettarle;

Che con Verbale prot. n. 3863 del 21.05.2020 il Progetto è stato Validato nel rispetto dell'art. 26, comma 8, del DPR 550/2016 e ss.mm.ii.;

Che con propria Determinazione U.T. n. 87 del 21.05.2020 il Progetto è stato Approvato in linea Tecnica;

Che con Deliberazione di G.M. n. 36 del 22.05.2020 è stato Approvato in linea Amministrativa il Progetto Esecutivo di *"riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quello di completamento relativo ai lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera –Malfa"*;

Che con nota comunale prot. 4130 del 03.06.2020 il Progetto Esecutivo, corredato da tutte le approvazioni, è stato trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture per il relativo finanziamento;

Che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 – "Infrastrutture Marittime e Portuali n. 1429 del 10.06.2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo e sono stati Finanziati i *"Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa"* con fondi del bilancio della Regione Siciliana, risorse liberate dalla Misura 6.03 del POR Sicilia 2000 – 2006, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 25.03.2019;

Che questo Ente, a seguito di variazione di bilancio, ha istituito l'apposito Capitolo n. 4925 – 00 ove verranno incamerate le somme del finanziamento;

Che, stante l'importo e la particolarità delle opere previste in progetto, il sottoscritto RUP ha provveduto a nominare un Supporto Tecnico Esterno ed un Supporto Legale Esterno, dando atto che le somme necessarie a tale attività rientrano tra le somme a disposizione del Q.E. del Progetto Esecutivo approvato;

Che con nota prot. n. 1441 del 12.01.2021 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture ha trasmesso, con effetto di notifica e per i successivi provvedimenti di competenza della Stazione Appaltante, il DDG n. 4310 del 15.12.2020, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 3905 in data 10.01.2021, di finanziamento dei lavori in oggetto, dando atto che i fondi per il finanziamento sono stati reperiti dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione n. 131 del 25.03.2019, che ha approvato la deroga per l'utilizzo delle risorse liberate, finalizzate al finanziamento del medesimo progetto per l'importo di € 19.200.000,00 di cui € 15.900.000,00 per lavori e € 3.300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che la procedura per l'affidamento dei lavori è stata svolta dall'UREGA di Messina;



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

Che con Determinazione U.T. n. 157 del 18.05.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti della R.T.I. Consorzio Stabile Infra.Tech S.C.A.R.L. (mandataria e capogruppo) – Stone Società Cooperativa (mandante) - Franco Giuseppe s.r.l. (mandante) – Zeta s.r.l. (mandante), per un importo al netto del ribasso del 24,00% di € 11.780.000,00 oltre € 400.000,00 per oneri di sicurezza;

Che in data 24.05.2021 è stata effettuata la Consegna dei Lavori nel rispetto dell'art. 5, comma 2 del D.M. 49/2018;

Che in data 09.09.2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto, Rep. N. 5, Registrato a Messina Serie 1/T, n. 15001 del 14.09.2021;

Che tra le somme del citato DDG n. 4310 del 15.12.2020 sono previste anche le seguenti voci di spesa:

A1) Per esecuzione lavori	€ 15.500.000,00 ribassate € 11.780.000,00
A2) Per attuazione piani di sicurezza	€ 400.000,00

Che con Determinazione U.T. n. 317 dell'11.10.2021 veniva approvato il Quadro Economico post – gara;

Che con Determinazione U.T. n. 435 del 15.12.2021 è stata liquidata la fattura n. 40-PA del 24.11.2021 dell'importo complessivo di € 591.801,84 emessa dall'Impresa Franco Giuseppe s.r.l. relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di **anticipazione** sui lavori in oggetto;

Che in data 04.05.2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 4806 del 05.05.2022, la D.L ha trasmesso il 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 30.04.2022;

Che in data 10.05.2022 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 1** della prima rata di € 705.268,87;

Che con Determinazione U.T. n. 120 del 01.06.2022 è stata liquidata la fattura n. 20PA del 12.05.2022 dell'importo complessivo di € 114.225,35 emessa dalla FRANCO GIUSEPPE relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 1° S.A.L. sui lavori in oggetto;

Che in data 20.07.2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 6173 del 20.07.2022, la D.L ha trasmesso il 2° S.A.L.;

Che in data 17.06.2022 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 2** della seconda rata di €



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

15.735,77;

Che con Determinazione U.T. n. 95 del 13.04.2023 è stata liquidata la fattura n. 29 del 07.07.2022 dell'importo complessivo di € 2.548,57 emessa dall'Impresa Franco Giuseppe relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 2° S.A.L. sui lavori in oggetto;

Che in data 29.08.2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 10678 del 30.08.2022, la D.L ha trasmesso il 3° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 31.07.2022;

Che in data 29.08.2022 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 3** della terza rata di € **1.242.348,52;**

Che con Determinazione U.T. n. 269 del 20.09.2022 è stata liquidata la fattura n. 45PA del 15.09.2022 dell'importo complessivo di € 201.210,77 emessa dalla Ditta Franco Giuseppe s.r.l. relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 3° S.A.L. sui lavori in oggetto;

Che in data 26.11.2022, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 13365 del 28.11.2022, la D.L ha trasmesso il 4° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 18.11.2022;

Che in data 26.11.2022 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 4** della quarta rata di € **1.508.969,47;**


Che con Determinazione U.T. n. 342 del 02.12.2022 è stata liquidata la fattura n. 75/PA del 30.11.2022 dell'importo complessivo di € 244.392,70 emessa dall'Impresa Franco Giuseppe s.r.l. relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 4° S.A.L. sui lavori in oggetto;

Che in data 30.01.2023, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 830 del 31.01.2023, la D.L ha trasmesso il 5° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 31.12.2022;

Che in data 30.01.2023 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 5** della quinta rata di € **122.153,63;**

Che con Determinazione U.T. n. 99 del 13.04.2023 è stata liquidata la fattura n. 8/PA del 06.02.2023 dell'importo complessivo di € 19.784,00 emessa dall'Impresa Franco Giuseppe relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 5° S.A.L. sui lavori in oggetto;

Che con Delibera di G.M. n. 52 del 21.03.2022 l'Amministrazione comunale demandava al RUP dei lavori in oggetto e Responsabile di P.O. del 4° Settore Tecnico tutte le attività propedeutiche



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

finalizzate all'incarico per la predisposizione di una Perizia di Variante e Suppletiva nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

Che con nota prot. n. 22/U del 05.07.2022 il Direttore dei Lavori trasmetteva la P.V.S. dell'importo complessivo di € 20.950.000,00 di cui € 16.622.608,05 per l'esecuzione dei lavori, € 286.688,63 per attuazione Piani di Sicurezza ed € 4.040.703,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 06.09.2022 è stata prevista una prima somma integrativa al finanziamento originario di € 2.800.000,00 mentre per la differenza, il Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento delle Infrastrutture ha previsto la concessione di un ulteriore contributo di € 2.622.348,58 mediante nuova delibera di Giunta Regionale;

Che alla seconda e conclusiva seduta del 25.01.2023 la Commissione Regionale LL.PP., dopo aver preso atto dei pareri resi dagli Enti preposti e fatte proprie le prescrizioni impartite dagli stessi, **ha espresso in linea tecnica PARERE FAVOREVOLE**, con la seguente condizione risolutiva, condivisa dalla Commissione: *"prima dell'esecuzione delle opere previste nella P.V. in oggetto è necessario ottenere l'ulteriore finanziamento occorrente, pari ad € 2.622.348,58, mediante nuova delibera di Giunta Regionale, così come già richiesto con la proposta di rimodulazione degli interventi da finanziare di cui alla nota assessoriale prot. n. 66264 del 02.12.2022"*, giusto **Parere n. 136** reso dalla stessa Commissione Regionale dei Lavori Pubblici,

Che la suddetta P.V.S. è stata approvata in linea Amministrativa con Deliberazione della G.M. n. 25 del 21.03.2023, limitatamente alle opere per le quali esiste la copertura finanziaria e precisamente € 18.327.651,52 (€ 20.950.000,00 - € 2.622.348,58);

Che a seguito di quanto sopra, con nota comunale prot. n. 3909 del 22.03.2023 è stato invitato il D.L. a redigere e trasmettere a Codesta Stazione Appaltante un computo/stralcio della P.V.S. approvata, per l'importo disponibile di € 18.327.651,52;


Che in data 28.03.2023 il D.L. ha trasmesso la P.V.S. Stralcio dell'importo complessivo di € 18.327.651,52 di cui € 14.612.214,47 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 3.715.437,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che la suddetta P.V.S. Stralcio è stata approvata in linea Tecnica dal RUP con Determinazione U.T. n. 78 del 29.03.2023;

Che in data 30.03.2023 è stato sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione regolante i rapporti tra le parti per i lavori di cui alla superiore P.V.S. Stralcio, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) in data 06.04.2023 al n. 190, Serie 3;

PRESO ATTO:

Che con riferimento al Progetto Esecutivo di *"riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quello di completamento relativo ai lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee,*



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera – Malfa” e conseguente P.V.S. Stralcio sopracitata, redatti dall'Ing. Francesco Giordano, per il 6° S.A.L. sui lavori di complessivi € 1.869.278,47 spetta ai Componenti del R.T.I. aggiudicatario, costituito dal Consorzio Stabile Infra Tech (mandataria e capogruppo) – Stone Società Cooperativa - Franco Giuseppe s.r.l. (mandante) – Zeta s.r.l. (mandante), rispettivamente in proporzione alle proprie quote partecipative, grava sulle voci (A.1 e A.2) del Q.E. post – gara approvato con Determinazione U.T. n. 317 dell'11.10.2021 e sulle voci (A.1 e A.2) del Q.E. della P.V.S. Stralcio approvato con Determinazione U.T. n. 78 del 29.03.2023;

Che in data 07.04.2023, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 4430 dell'11.04.2023, la D.L. ha trasmesso il 6° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 04.04.2023;

Che in data 07.04.2023 è stato sottoscritto il **Certificato di Pagamento n. 6** della sesta rata di € 1.869.278,47;

- Che con Determinazione U.T. n. 113 del 18.04.2023 è stata liquidata la fattura n. 18PA dell'11.04.2023 dell'importo complessivo di € 302.748,34 emessa dall'Impresa Franco Giuseppe s.r.l. relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di 6° S.A.L. sui lavori in oggetto;
- Che con Delibera della Giunta Regionale n. 309 del 17.07.2023 è stata finanziata l'intera Perizia di Variante per l'importo complessivo di € 20.950.000,00 di cui € 16.909.296,68 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 286.688,63 ed € 4.040.703,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che la suddetta Perizia di Variante, ha il seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1) PER ESECUZIONE LAVORAZIONI

Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

€21.871.852,70

A detrarre ribasso d'asta del 24%

-€5.249.244,65

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€16.662.608,05

A.2) PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

€ 286.688,63

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI

16.909.296,68 €16.909.296,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


B.1) Indagini propedeutiche alla redazione del progetto

B.1.1) RILIEVO CON MULTI BEAM DEI FONDALI OPERE
ESISTENTI E DEI FONDALI DEL CAMPO BOE

€18.000,00

B.1.2) RILIEVO TOPOGRAFICO CON AUSILIO DI DRONE

€ 17.300,00



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

B.1.3)	RILIEVI GEOFISICI	€12.000,00		
B.1.4)	STUDI ECOSISTEMA-MARINO	<u>€7.500,00</u>		
	Sommano	€ 54.800,00	€ 54.800,00	
B.2) Studi specialistici a supporto del progetto				
B.2.1)	STUDIO GEOLOGICO	€70.000,00		
B.2.2)	STUDIO INGEGNERIA GEOTECNICA	€ 80.950,00	-	-
B.2.3)	RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 18.000,00	-	-
B.2.4)	STUDIO IDRAULICO MARITTIMO ED AZIONI IDRODINAMICHE	€80.950,00	-	-
B.2.5)	STUDIO IMPATTO AMBIENTALE	€ 78.110,00	-	-
B.2.6)	PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE	<u>€29.000,00</u>	-	-
	Sommano	€357.010,00	€357.010,00	
B.3A) Redazione progetto stralcio di completamento				
B.3A.1)	PROGETTAZIONE	€738.300,00		
B.3A.2)	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	<u>€107.920,00</u>		
	Sommano	€846.220,00	€846.220,00	
B.3.B) Perizia di variante				
B.3B.1	Redazione perizia di variante	€138.300,00		
B.3B.2	Aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento	€ 33.500,00		
B.3B.3	Studio paesaggistico	€6.700,00		
B.3B.4	Studio idraulico marittimo	€10.050,00		
B.3B.5	Studio preliminare ambientale	€28.900,00		
B.3B.6	Indagini in campo (Rilievo multibeam, side scan sonar e video-rov)	€12.000,00		
B.3B.7	Aggiornamento e integrazione piano di monitoraggio ambientale	€13.300,00		
B.3B.8	Redazione stralcio perizia di variante	<u>€ 24.650,00</u>		
	Sommano	€267.400,00	€267.400,00	
B.4) Conduzione dei lavori				
B.4.1.1)	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ	€781.100,00		
B.4.1.2)	COMPETENZE PER AGGIORNAMENTO PREZZI D.L. 17.05.2022 N.50 (Comunicazione Pres. ANAC del 08.11.2022/Circ. CNI n.973/XIX Sess.2022 del 18.11.2022 prot.U-rsp/12030/2022)	€157.650,00		
B.4.2)	SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€289.900,00	-	-
B.4.3)	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€86.350,00		
B.4.4)	COLLAUDO STATICO	€14.510,00		
B.4.5)	MONITORAGGIO AMBIENTALE AGG. AL DECRETO MITE N.269/2022	€189.100,00		
B.4.6)	ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE MANTELLATA IN MONOSTRATO ACCROPODE E CERTIFICAZIONE MANTELLATA	<u>€79.056,00</u>		
	Sommano	€1.601.666,00	€1.601.666,00	



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

B.5.1)	INCENTIVI EX ART.113 D. Lgs 50/16 (RUP) Giusti artt. 3 e 5 del Regolamento comunale (0,45x€251.044,15)	€129.300,00	€129.300,00
B.5.2)	INCENTIVI EX ART.113 D. Lgs 50/16 (Fondo Innovazione) Giusto art. 3 del Regolamento comunale (0,20x€313,805,19)	€71.850,00	€71.850,00
B.6)	Spese per attività di consulenza o di supporto		
B.6.1)	SUPPORTO AL RUP ESTERNO PER VALIDAZIONE PROGETTO	€1.537,45	
B.6.2)	SUPPORTO AL RUP ESTERNO PER PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE APPALTO	€36.000,00	
B.6.3)	SUPPORTO AL RUP ESTERNO PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DL E CSE	€43.920,00	
B.6.4)	SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	€20.000,00	
B.6.5)	SUPPORTO LEGALE	€36.000,00	
B.6.6)	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	€15.000,00	
	Sommano	€152.457,45	€152.457,45
B.7)	CHIUSURA DIREZIONE LAVORI 1° STRALCIO	€39.600,00	€39.600,00
B.8)	VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	€41.400,00	€41.400,00
B.9)	SPESE PUBBLICITÀ E BANDO GARA	€20.000,00	€20.000,00
B.10)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	€800,00	€800,00
B.11)	VERIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA PREVISTE NEL C.S.A.	€25.000,00	€25.000,00
B.12)	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€5.000,00	€5.000,00
B.13)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€106.747,03	€106.747,03
B.14)	IVA 22% SU (B.1+B.2+B.3A.1+B.3A.2+B.6.1+B.6.2+B.6.4+B.6.5+B.8)	€306.452,84	€306.452,84
B.15)	ORGANIZZAZIONE TECNICA PARITETICA	€15.000,00	€15.000,00
	TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE	€4.040.703,32	€4.040.703,32
	TOTALE COMPLESSIVO		€20.950.000,00

VISTO lo Schema dell'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto Rep. N. 5 del 09.09.2021;

VISTA la Determinazione U.T. 230 del 07.08.2023 con la quale, oltre ad approvare in Linea Tecnica la superiore P.V.S. definitiva, si approvava anche lo Schema dell'Atto Aggiuntivo;

VISTA la Delibera di G.M. n. 101 del 07.08.2023 con la quale è stata approvata in Linea Amministrativa la superiore P.V.S. definitiva;

CONSIDERATO:

- che con riferimento al Progetto Esecutivo di "riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quello di completamento relativo ai lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

Scalo Galera – Malfa”, alla conseguente P.V.S. definitiva sopracitata, redatti dall’Ing. Francesco Giordano, per il 7° S.A.L. sui lavori di complessivi € 1.645.771,20 spetta ai Componenti del R.T.I. aggiudicatario, costituito dal Consorzio Stabile Infra Tech (mandataria e capogruppo) – Stone Società Cooperativa - Franco Giuseppe s.r.l. (mandante) – Zeta s.r.l. (mandante), rispettivamente la proprie quote partecipative, che grava sulle voci (A.1 e A.2) del Q.E. della P.V.S. definitiva, approvato con Determinazione U.T. n. 230 del 07.08.2023;

VISTA, quindi, la **fattura n. 38PA del 10.08.2023** dell'importo complessivo di **€ 266.549,10** emessa dall'Impresa Franco Giuseppe s.r.l. e relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sopra citata, a titolo di **7° S.A.L.** sui lavori in oggetto;

VISTO il DURC - INAIL protocollo n. 39269206 dal quale si prende atto che l'Impresa Franco Giuseppe s.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

VISTA la dichiarazione rilasciata dall'Impresa Franco Giuseppe per i suddetti lavori, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VISTO il Vecchio Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determina Sindacale n. 46/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile di P.O. del 4° Settore Tecnico del Comune di Malfa;

VISTO l'ord.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) APPROVARE la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) LIQUIDARE all'impresa Franco Giuseppe s.r.l. con sede a Roccella Ionica (RC) in Via Sonnino n. 13, P.IVA e C.F.: 01290430808, la **fattura n. 38PA del 10.08.2023** di complessivi **€ 266.549,10**, emessa a titolo di **7° S.A.L.**, relativa alla propria quota parte di partecipazione alla R.T.I. sui lavori di **“riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quello di completamento relativo ai lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di Scalo Galera – Malfa”** e della **P.V.S. definitiva**.

3) DARE ATTO che la superiore complessiva somma di **€ 266.549,10** graverà sul Cap. 4925 – 00 del bilancio appositamente istituito, ove verranno incamerate le somme del finanziamento di cui al D.D.G. n. 4310 del 15.12.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 – “Infrastrutture Marittime e Portuali” previsti nel bilancio della Regione Siciliana, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 3905 in data 10.01.2021, risorse liberate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 25.03.2019, per l'importo complessivo di € 19.200.000,00 oltre alle somme previste nella P.V.S. definitiva per l'importo complessivo di € 20.950.000,00.

4) TRASMETTERE la presente Determinazione e la relativa documentazione giustificativa al Dipartimento di cui sopra.

5) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere regolare mandato di pagamento solo dopo l'accreditamento delle somme da parte del Dipartimento delle Infrastrutture.

6) NOTIFICARE il presente atto, per quanto di propria competenza, al RUP dell'opera.

Il Supporto Esterno al RUP
Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Il RUP
geom. Arturo Ciampi

Firmato da:
Ciampi Arturo
Motivo: Approvo il documento

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 551 verso PA

Da: IT02046570426 a: UFRV3E

Formato: FPA12

Mittente: FRANCO GIUSEPPE SRL

Partita IVA: IT01290430808

Codice fiscale: 01290430808

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA SONNINO 13 - 89047 - ROCCELLA IONICA (RC) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RC

Numero di iscrizione: RC123022

Capitale sociale: 1300000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI MALFA

Codice Fiscale: 81001030832

Sede: Via Roma - 98050 - Malfa (ME) IT

COMUNE DI MALFA
14/08/2023
Prot. n. 1155

FATTURA NR. 00038PA DEL 10/08/2023

Importo totale documento:

266.549,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 10/09/2023:

266.549,10 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Oggetto: 'Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera - Malfa - Progetto esecutivo di riunione ed aggiornamento dei lavori del 1° stralcio e di quelli di completamento'. CIG: 8451919832, CUP: J84B04000190006. Contratto di appalto Repertorio n. 5 del 09.09.2021.	0.00000000		0,000000	0,00	0,00%	N3.6(codice non previsto)
2	Certificato di pagamento nr. 7. Quota di Ns. competenza 16,196%.	1.00000000	n	266549,100000	266.549,10	0,00%	N3.6(codice non previsto)

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	-	J84B04000190006	8451919832

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	N3.6(codice non previsto)	266.549,10	0,00	Immediata	non imponibile art 9, comma 1, n 6

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	266.549,10	10/08/2023	31	10/09/2023	SANPAOLO IMI S.P.A. FUS. INTESA SAN PAOL - CAPO D'ORLAND O	IT06U03069 8210010000 0007004	01025	82100	BONIFICO BANCARIO 30 GGDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39269206	Data richiesta	26/06/2023	Scadenza validità	24/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANCO GIUSEPPE SRL
Codice fiscale	01290430808
Sede legale	VIA SONNINO, 13 89047 ROCCELLA IONICA (RC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: finanzatributi@pec.comune.malfa.me.it

C.F. 81001030832

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.257 DEL 24.08.2023 RESP. UFF. ARTURO CIAMPI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

Malfa lì, 25.08.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ADRIANA LA MANCUSA

(Firmato digitalmente)

Firmato da:

Adriana La Mancusa

Approvo il documento